

Beszámoló az Európai Unió projektek állásáról

Tisztelt Képviselőtestület!

1. Szászsorszép Óvoda felújítása és bővítése

Répcelak Város Önkormányzata az „ Esélyegyenlőség és a minőségi óvodai nevelés biztosítása a répcelaki közoktatási mikrotérségben” (pályázati kódszám: NYDOP-2007-5.3.1/2F) című projekt kapcsán felújításra és bővítésre került a Szászsorszép Óvoda.

A nyílt közbeszerzési eljárás keretében kiválasztásra került a kivitelező, a Generál Építőmester Kft. (Szombathely, Szent Flórián krt. 2.). Az „új” épület munkaterület átadása 2009. július hónapban megtörtént. A műszaki átadás-átvételi eljárás 2009. december 21.-én valósult meg. A „régiből” munkaterület átadása 2010. március 1. történt. A folyamatos munkavégzés során megújult az épület, felújításra került az udvar, új növényzet telepítése történt, új játszótéri elemek kerültek kihelyezésre. Új játzó eszközök beszerzése, beépített és mobil bútorzat beszerzése történt meg.

Az épület munkaterület átadása 2010. július 16.- án valósult meg.

Az épület használatbavételi engedéllyel rendelkezik.

Pénzügyi mutatók:

| | | | (Ezer Ft-ban) |
|--|---------------|--------------|-----------------------|
| Európai Unió program megnevezés | Összes kiadás | Önerő | Támogatás |
| | | | |
| 1. NYDOP 5.3./2F "Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése" | | | 85% tám.intenzitás |
| Szászsorszép Óvoda épületrekonstrukció | | | |
| Támogatási szerződés szerinti adatok | 147369 | 14737 | 132632 |
| Finanszírozás módja: 35 % előleg mellett utófinanszírozott | | | |
| Tényleges adatok | 143279 | 18636 | 126252 |
| ebből: | | | |
| 2007 | 1080 | 1080 | - |
| 2008 | 960 | 96 | - |
| 2009 | 37533 | 7989 | 45522 |
| 2010 | 101056 | 7645 | 86286 |
| 2011 | 2650 | 1826 | -5556 |

A VÁTI Nonprofit Kft. 2011. május 31.-én tart helyszíni ellenőrzést tartott, mely során a kivitelezést és a rendelkezésre álló dokumentumokat átvizsgálták. A hiánypótlás teljesítését követően a záró kifizetési kérelemben igényelt összeget átutalták részünkre és a projektet lezárták.

2. Répcelak Városért Program

Az NYDOP-3.1.1/A-2f-2009-0012 számú Répcelak Városért Program című projekt keretében megvalósuló beruházások lezárultak.

Tekepálya bővítése és felújítása:

2010. októberi műszaki átadás-átvétellel lezárult a tekepálya kivitelezése. A pálya 2010. október 8.-i hatállyal megkapta a az I. fokozatú, azaz a legmagasabb minősítést, mely szerint a panel borítású pálya Nemzeti találkozók és Szuper Liga bajnokságok lebonyolítására is alkalmas. A használatba vételi engedélyezési eljárás is jogerősen lezárult. 2011. május 21.-én hivatalosan is átadásra került a tekepálya a nagyközönség számára.

A működtetés során, több a kivitelezésből adódó garanciális probléma lépett fel, melynek keretében javításra került a teljes 3. és 4. pálya nekifutó része, illetve lokálisan az 1.-és 2. pálya nekifutó része. A tél és tavasz folyamán kellően kiszáradt az épület, így a kivitelező 2011. áprilisában elvégezte a festési, javítási munkálatokat.

A garanciális munkálatok miatt közjegyző által kirendelt igazságügyi műszaki szakértő bevonása történt meg, aki megadta szakvéleményét.

Az egy éves utó-felülvizsgálati eljárás 2011. év augusztusában megtörtént, az akkor felvett hibákat a Kivitelező javította.

2011. év novemberében a tekepálya számláló automatikájával kapcsolatban is garanciális problémák merültek, melyet a kivitelező nem orvosolt. Az Önkormányzat saját költségén a hibát kijavította és a Kivitelező által biztosított jótállási bankgarancia terhére elszámolta.

A 2012. tavaszán két helyen beázott az épület. A helyszíni bejárás során megállapítást nyert, hogy a lapostető csapadékvíz elvezető összefolyó csomópontjában kell keresni a hibát. A Kivitelező a javítási munkálatokat elvégezte.

A Kivitelező Vasber Zrt. a Szombathelyi Törvényszék (9700 Szombathely, Szily János u. 7.) elé keresetett nyújtott be elszámolatlan pótmunkák és a kifizetett kötbér visszaigénylése tárgyában. Az eljárás folyamatban van. Répcelak Város Önkormányzata a Dr. Ipkovich Ügyvédi Irodánál Dr. Ipkovich György ügyvédet bízta meg a peres eljárás keretében a képviseléssel.

Teljes bekerülési költsége bruttó 63.873.861,-Ft + az opciós elemek bruttó 4.816.163,-Ft, azaz bruttó 68.690.024,-Ft.

A teljes összegből a pályatakarító gép költségén kívül a teljes összeg elszámolása megtörtént.

Művelődési Otthon és Könyvtár rekonstrukciója:

A rekonstrukció a 2010. decemberi műszaki átadás-átvétellel zárult. A használatba vételi engedélyezés során fellépett egy ellenérdekű fél, aki megnehezítette az eljárás lefolytatását. A Miskolc Lift Kft. a Vasi Tandem Kft.-vel történt elszámolási nézeteltérése miatt akadályozta az eljárást, mely a II. fokú építéshatóság közreműködésével sikeresen lezárult és megkaptuk

a jogerős használatbavételi engedélyt. Az épület hivatalos átadása a március 15.-i ünnepség keretében történt meg.

Az egy éves utó-felülvizsgálati eljárás 2011. év novemberében megtörtént, az akkor felvett hibákat a Kivitelező javította.

A kivitelezés teljes bekerülési költsége bruttó 113.625.000,-Ft, mely a megrendelt pótmunkákat is tartalmazza.

A teljes összeg a Nyugat-dunántúli regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit kft. felé elszámolásra került.

Fő tér rekonstrukció:

A Fő tér rekonstrukció kivitelezése 2011. év áprilisában a műszaki átadás-átvételi eljárás keretében lezárult. Az átadás során felmerült hiányosságokat, hibákat a kivitelező javította. A füvesítés körül adódó problémákat a kivitelező cég orvosolta. Az egy éves fenntartási munkálatokat helyi vállalkozó végezte a Prenor Kft. irányításával.

A vízjogi üzemelési engedély, illetve a forgalomba helyezési engedély megszerzése megtörtént.

A teljes bekerülési költség összesen bruttó 278.020.328,-Ft, melyből 2.390.225,-Ft híján a teljes összeg elszámolható.

| | | | (Ezer Ft-ban) |
|--|----------------------|---------------|------------------|
| Európai Unió program megnevezés | Összes kiadás | Önerő | Támogatás |
| 2. NYDOP-3.1.1/A-2008-0002 jelű pályázat | | | |
| "Répcelak Városért Program" | 535926 | 145146 | 390870 |
| Támogatási szerződés szerinti adatok | | | |
| Finanszírozás módja: szállítói finanszírozás, illetve utófinanszírozás | | | |
| Tényleges adatok | 539112 | 152681 | 386431 |
| ebből: | | | |
| 2007 | 1296 | 1296 | - |
| 2008 | 144 | 144 | - |
| 2009 | 24426 | 24426 | - |
| 2010 | 357351 | 72988 | 284363 |
| 2011 | 155895 | 64952 | 90943 |
| 2012 | 0 | -11125 | 11125 |

A Nyugat-dunántúli Regionális fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. szakemberei 2012. január első hetében helyszíni ellenőrzést tartottak, mely során a kivitelezést és a rendelkezésre álló dokumentumokat átvizsgálták. A hiánypótlás teljesítését követően a záró kifizetési kérelemben igényelt összeget átutalták részünkre és a projektet lezárták.

3. Lelátó és kiszolgáló létesítményei

Az NYDOP-3.1.1/C-09-2009-0008 azonosítószámú Répcelak város közcélú sportlétesítményének és megközelíthetőségének fejlesztése című projekt lelátó és kapcsolódó létesítményei kivitelezése a 2011. május 30.-i befejezési határidővel a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás keretében lezárult. A kivitelező a Vasi Tandem Kft. volt.

A nyílt közbeszerzési eljárás nyertese a Magyar Aszfalt Kft. lett, a ki a parkolót és a Honvéd utcai járdaszakaszt készítette. A műszaki átadás-átvételi eljárás május 2.-án sikeresen megtörtént.

Kivitelezési költségek:

- SE szerződésében a Vasi Tandem Kft. a lelátó kivitelezési munkálatait bruttó 25.831.915,-Ft értékben készíti el.
- Az Önkormányzat beruházásában az erdményjelző, cserepad és korlát kivitelezésére a Vasi Tandem Kft.-vel bruttó 9.885.820,-Ft-ra szerződött.
- A Magyar Aszfalt Kft. az útépítési munkákat bruttó 6.187.500,-Ft beruházási költségen végzi.

| | | | | (Ezer Ft-ban) |
|--|---------------|-------------|--------------|---------------|
| Európai Unió program megnevezés | Összes kiadás | Önerő | Támogatás | |
| NYDOP-3.1.1/C-09-2009-0008 jelű pályázat | | | 90% | |
| "Répcelak Város Közcélú sportlét.és megk. | | | tám.intenz. | |
| Támogatási szerződés szerinti adatok | 19386 | 2918 | 17447 | |
| Finanszírozás módja: utófinanszírozás | | | | |
| Tényleges adatok | 18106 | 2119 | 15987 | |
| ebből: | 2009 | 263 | 263 | - |
| | 2010 | 1682 | 1682 | - |
| | 2011 | 16161 | 973 | 15188 |
| | 2012 | 0 | -799 | 799 |

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. szakemberei helyszíni ellenőrzést tartottak, mely során a kivitelezést és a rendelkezésre álló dokumentumokat átvizsgálták. A hiánypótlás teljesítését követően a záró fizetési kérelemben igényelt összeget átutalták részünkre és a projektet lezárták.

4. Répcelak város belterületi vízrendezése

Az NYDOP-4.1.1/B-09-2009-0012 számú Répcelak város belterületi vízrendezése című projekt kivitelezésére a győrójbaráti Langszolg Kft.-vel kötöttük meg a szerződést. A befejezési határidő 2011. május 30. A kivitelezés elég nehézkesen indult a téli csapadékos és hideg időjárás miatt. Márciusig a kivitelező le is állította a munkálatokat. A Csánigi utcai szennyvízbekötések okozta magassági vonalvezetés miatt a zárt csapadékvíz elvezető rendszer kiépítését először az Aradi és Hunyadi utcákban fejezte be a kivitelező. Ezt követően tért vissza a Csánigi utcába, ahol a lakók egyedi igényei és elvárásai befolyásolják a kivitelezés menetét és hangulatát. Az önkormányzat és a Hivatal részéről többszöri helyszíni lakossági egyeztetés keretében orvosolta a felmerült problémákat. A kivitelezés során további egyeztetések történtek a közműszolgáltatókkal, illetve a Környezetvédelmi-, Természetvédelmi- és Vízügyi Igazgatósággal. Az Igazgatóság által előírt munkálatok

elvégzésére pótmunka keretében pénzügyi fedezet biztosításával, illetve a teljesítési határidő 2011. július 14.-ig történő meghosszabbításával megtörtént, a pótmunka elszámolása a közreműködő hatóság felé sikeres volt.

A kivitelezővel kötött vállalkozási szerződés összege nettó 48.288.199,-Ft +ÁFA + nettó 7.000.000,-Ft + ÁFA tartalékkeret.

| | | | (Ezer Ft-ban) | |
|--|------|---------------|---------------|-----------------|
| Európai Unió program megnevezés | | Összes kiadás | Önerő | Támogatás |
| 4. NYDOP-4.1.1/B-09-2009-0012 jelű pályázat | | | | 85% tám.intenz. |
| "Répcelak Város Belterületi vízrendezése" | | | | |
| Támogatási szerződés szerinti adatok | | 113033 | 16955 | 96078 |
| Finanszírozás módja: szállítói finanszírozás és utófinanszírozás | | | | |
| Tényleges adatok | | 78501 | 13118 | 65383 |
| ebből: | 2008 | 420 | 420 | - |
| | 2009 | 100 | 100 | - |
| | 2010 | 6744 | -26883 | 33627 |
| | 2011 | 70322 | 39934 | 30388 |
| | 2012 | 915 | -453 | 1368 |

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. szakemberei helyszíni ellenőrzést tartottak, mely során a kivitelezést és a rendelkezésre álló dokumentumokat átvizsgálták. A hiánypótlás teljesítését követően a záró kifizetési kérelemben igényelt összeget átutalták részünkre és a projektet lezárták.

Eszközök és Szolgáltatások beszerzésére irányuló Európai Unió projektek pénzügyi mutatói:

| | | | | |
|---|----------------------|--------------|-----------|------------------------|
| 5. TÁMOP-3.2.4/08//01-2009-0031. Könyvtár | | | | 100% tám.intenzitás |
| "Tudásdepó Express" Könyvtári hálózat... | | | | |
| Szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtár | | | | |
| Konzorciumi partnereként megvalós.proj. | | | | |
| Támogatási szerződés szerinti adatok | | 5049 | | 5049 |
| Finanszírozás módja: 35 % előleg mellett utófinanszírozott | | | | |
| Tényleges adatok | | 5049 | 0 | 5049 |
| ebből: | 2010 | 2618 | -843 | 1767 |
| | 2011 | 2186 | 851 | 3029 |
| | 2012. várható | 245 | -8 | 253 |
| Befejezés: 2012. február 28. | | | | |
| 6. TIOP-1.1.1/09/1-2010. "A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai struktúra fejlesztése" /iskolai lap-top/ | | | | 100% tám.intenzitás |
| Támogatási szerződés szerinti adatok | | 10933 | | 10933 |

| | | | | |
|---|------|---|-----------|------------------------|
| Finanszírozás módja: utófinanszírozás, | | illetve a laptopok esetén szállítói fin. | | |
| Tényleges adatok | | 10938 | 28 | 10910 |
| ebből: | 2010 | 259 | 9 | 250 |
| | 2011 | 10679 | 19 | 10660 |
| Megvalósítás: 2010-2011. | | | | |
| Befejezés 2010. december 31. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 7. TIOP-1.1.1/07/1-2010 . | | | | 100% tám.intenzitás |
| Informatikai, pedagógiai megújulás a | | | | |
| répcelaki Móra Iskolában (digitális tábla) | | | | |
| Támogatási szerződés szerinti adatok | | 12700 | 0 | 12700 |
| Finanszírozás módja: utófinanszírozás, | | illetve a digitális tábla esetén szállítói fin. | | |
| Tényleges adatok | | 12700 | 11 | 12689 |
| ebből: | 2011 | 12700 | 997 | 11703 |
| | 2012 | | -986 | 986 |
| Megvalósítás: 2010-2011. | | | | |
| Befejezés: 2011.december 31. A projekt lezárása megtörtént. | | | | |

Kérem a tisztelt Képviselőtestületet beszámolóom elfogadására.

Répcelak, 2012. június 20.

Tisztelettel: Mérgesné Stampf Ildikó sk.
műszaki csoportvezető

Határozati javaslat:

Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Európai Uniós projektekről a beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Németh Kálmán polgármester

Mérgesné Stampf Ildikó műszaki csoportvezető

Molnár Lászlóné pénzügyi csoportvezető