

ELŐTERJESZTÉS

Beszámoló a Nyugat-dunántúli Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2011. I. félévi működéséről

Tisztelt Képviselőtestület!

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást (továbbiakban: Társulás) Magyar Államkincstár Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság Területi Államháztartási Irodája (továbbiakban: MÁK) 2009. június 29. napján 769668 törzskönyvi azonosító számon jegyzete be a törzskönyvi nyilvántartásba.

A Társulási Tanács és a társult önkormányzatok 2010. december 31-ig meghozott határozataikkal elfogadták a Társulási Megállapodás módosítását a települések számának és a vonatkozó jogszabályok változásával összefüggésben. Ennek értelmében 2011. évben 127 Vas megyei település tagja a Társulásnak (az összlakosság szám 186 526 fő). A 2011. január 1-től hatályos változást tartalmazó törzskönyvi kivonatot a MÁK 2011. február 16-án kelt határozatával adta ki.

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi CIX. törvény 22. §-a módosította a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 17.§ (1) bekezdését. Ennek megfelelően a helyi önkormányzatok társulásai 2010. január 1-jétől nem költségvetési szervek, viszont továbbra is a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazniuk. A Társulás ezen jogszabályi rendelkezésére tekintettel működött.

A Társulás döntéshozó szerve a Társulási megállapodás VII/1. pontja szerint a **9 tagú Társulási Tanács**. A társult Tagokat a Társulási Tanácsban az önkormányzatok által választott önkormányzati képviselők képviselik, akik rendelkeznek a Társulási Tanácsban általuk képviselt települések képviselő-testületeinek meghatalmazásával. A szavazatok arányát a Társulási Tanács SZMSZ-ének 2. számú melléklete tartalmazza. A Társulási Tanács Elnöke és tagjai a 2010. évi helyi önkormányzati választások eredményeit követő a települések által delegált helyi önkormányzati képviselők. A Társulási Tanács tevékenységét a 2011. I. félévében a 6/2011. (II. 02.) TT számú határozatával elfogadott munkatervének megfelelően végezte az alábbiak szerint:

Feladat	Határidő	Teljesülés
A Társulás 2011. évi költségvetésének az elfogadása	2011. 02. 02.	A TT elfogadta a 3/2011. (II.02.) TT számú határozatával 2011. évi költségvetést. A működés során az előirányzatokon belül történt a gazdálkodás.
Társulás 2010. évi működéséről szóló szakmai beszámoló elfogadása	2011. 02. 02.	A TT a 4/2011. (II.2.) TT számú határozatával elfogadta a Társulás 2010. évi beszámolóját.
A Társulás 2010. évi pénzügyi beszámolójának elfogadása 2010. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása	2011. 04. 01.	A TT a 11/2011. (III. 30.) TT számú határozatával elfogadta a Társulás 2010. évi zárszámadását. A TT a 15/2011. (III.30.) TT számú határozatával elfogadta a 2010. évi belső ellenőrzési jelentést
A Társulás közbeszerzési tervének elfogadása és megküldése a Közbeszerzések Tanácsának	2011. 04. 15.	A TT 14/2011. (III.30.) TT számú határozatával elfogadta a Társulás 2011. évi közbeszerzési tervét, mely

Feladat	Határidő	Teljesülés
		megküldésre került a Közbeszerzések Tanácsának a Kbt.-ben meghatározott határidőre és közzétételre került a Társulás honlapján is.
A nyertes KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 pályázat támogatási szerződése szerinti feladatok	folyamatos	A támogatási szerződésben és az ahhoz kapcsolódó, a Közreműködő Szervezet által jóváhagyott változtatási kérelmekben meghatározott ütemezésnek megfelelő.

A Társulás honlapja (www.westhull.hu) folyamatosan aktualizálva tartalmazza a Társulás működésével és a nyertes KEOP pályázat végrehajtásával kapcsolatos információkat. A média megjelenések dokumentálása a pályázatban kötelezően előírt PR szakértő bevonásával megtörtént. A fentiekben megadott határozatok, valamint a társulás működésére, gazdálkodására vonatkozó minden további határozat megtalálható a Társulás honlapján.

A Társulás munkaszervezetének feladatait a Társulás Elnökének irányításával a Társulási megállapodás VII/2 pontja értelmében a Társulás szervezeti egységeként létrehozott **munkaszervezet Projekt Irányító Szervezete (PIU) látja el**, mely egyben a projekt végrehajtó munkaszervezete is a pályázati feltételek szerinti. 2011. I. félévében a PIU-nak 4 tagja volt, melyből egy fő közalkalmazotti, egy fő megbízási munkaviszonyban, míg kettő fő vállalkozási szerződés keretében látta el a feladatait. A PIU tevékenységét a 2011. I. félévében a 8/2011. (II. 02.) TT számú határozatával elfogadott munkatervének megfelelően végezte.

Az államháztartásról szóló és többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 2010. évben hatályos rendelkezései okán a Társulás munkamegosztási és felelősségvállalási megállapodást kötött 2010. november 11-én Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával – mint a társulás székhelye szerint önkormányzat hivatalával – azon feladatok ellátására, melyek megalapozzák Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzőjének, mint a társulás székhelye szerinti önkormányzat jegyzőjének a társulás elnöke által vállalt kötelezettségek ellenjegyzését. A 2011. I. félévi működés ezen megállapodás szerint történt.

A Társulás gazdálkodásáról szóló beszámolót az 5. fejezet tartalmazza.

A társult települési önkormányzatok a Társulási megállapodás IV/2. pontjában rögzítették az együttműködésük során teljesítendő feladataikat. A Társulás alakulásakor, az alábbi műszaki tartalom megvalósítását vállalta a társult települések felé a Társulási megállapodás IV/2.4 pontjában:

- 1 válogatómű,
- a társult településeken a szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek kialakítása, szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása, meglévő gyűjtőszigetek edényzetének cseréje
- 8 hulladékudvar,
- a társult települések közigazgatási területén levő bezárt települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja,
- a létrehozott létesítmények működtetéshez szükséges eszközállomány beszerzése

A Társulási megállapodás hivatkozott pontja rögzíti, hogy a Társulás a fentiekben felsorolt létesítményeket és eszközöket jelentő műszaki tartalommal nyújtja be pályázatát a **KEOP 1.1.1 és KEOP 2.3.0 első fordulóra**, amelyeknek **műszaki tartalma a végleges pályázatot (2. forduló) benyújtva, az 1. forduló eredményétől függően alakul.**

Az alábbiakban a pályázatokra lebontva részletesen bemutatjuk a 2011. I. félévben elvégzett munkát.

1. KEOP 1.1.1 települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése pályázat:

A Társulás által előkészített és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságához, mint Közreműködő Szervezethez 2009. december 1. napján benyújtott első forduló KEOP-2009- 7.1.1.1. települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztési pályázatát KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 számon támogatást nyert. A Támogatási szerződést 2010. április 8-án megkötöttük. A pályázathoz kapcsolódó dokumentumok megtalálhatók a Társulás honlapján (www.westhull.hu).

Az 1. forduló támogatási szerződés a Társulás közigazgatási területén elvégzendő szelektív hulladékgyűjtési fejlesztések előkészítésére (tervezési munkák, a 2. forduló pályázati anyag elkészítése, a 2. forduló közbeszerzési eljárások előkészítése, PR tájékoztatói feladatok, műszaki szakértői tanácsadás, jogi tanácsadás, könyvvizsgálat, projekt menedzsment adminisztráció) vonatkozik. A 2. forduló pályázatra az Új Széchenyi tervben 2011. február hónapban kiírásra került „KEOP 7.1.1.1/09-11 települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” pályázati felhívás és pályázati dokumentumok vonatkoznak. A tervezett benyújtási határidő 2011. február.

A pályázat részletes pénzügyi adatai:

A pályázatban az 1. fordulóban tervezett feladatok megvalósítására összesen nettó **92.765.000,-Ft költség számolható el**, melyből **nettó 78.850.250,-Ft** –ot a Kohéziós Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosít. Ez a nettó elszámolható költségek 85%-át jelenti. Az 1. fordulóhoz a társulás részéről szükséges **önerő a nettó költségek 15%-a, azaz 13.914.750,-Ft és a nettó elszámolható költségek Áfája, azaz 23.191.250,-Ft.** A pályázati felhívás C3 pontja értelmében **„Az elszámolható költségek áfá-t nem tartalmazhatnak. Az ÁFA elszámolására nincs lehetőség, függetlenül attól, hogy az a kedvezményezett által levonható-e vagy sem.”** A Társulás a pályázatban megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog illeti meg.

Az 1. fordulóban jóváhagyott feladatok és becsült (nettó) költségei a támogatási szerződés és annak mellékletét képező hatályos útvonalterv szerint:

Projektelelem megnevezése	Tétel bontása	Támogatás a pályázat jóváhagyó döntés értelmében (Ft)
1.* Tervezői tender	1.1 RMT készítése	11 200 000
	1.2.1 Válogatómű tervezése	22 000 000
	1.2.2 6 db új hulladékudvar tervezése	15 300 000
	1.2.3 2 db meglévő hulladékudvar bővítése	6 000 000
	1.3.1 Közbeszerzések műszaki leírásnak elkészítése (II. forduló PR tender)	400 000
	1.3.2 Közbeszerzések műszaki leírásnak elkészítése (II. forduló PME tender)	400 000
	1.3.3 Közbeszerzések műszaki leírásnak elkészítése (II. forduló Mérnök tender)	400 000
	1.3.4 Közbeszerzések műszaki leírásnak elkészítése (II. forduló eszköz tender)	1 500 000
	1.3.5 Közbeszerzések műszaki leírásnak elkészítése (II. forduló építési tender)	4 000 000
	1.2 és 1.3 tétel összesen	50 000 000
	1.4 Örökségvédelmi hatástanulmány	500 000
	1.5 Lőszermentesítés feltáró, előkészítő munkái	550 000

Projektelelem megnevezése	Tétel bontása	Támogatás a pályázatot jóváhagyó döntés értelmében (Ft)	
	1.6 Engedélyeztetés hatósági díja	3 000 000	
	1.7 Végleges pályázati dokumentáció összeállítása	0	
1. Tétel összesen		65 250 000	
2.** Közbeszerzési tanácsadás	2.0 Az 1. forduló beszerzési eljárások lefolytatása (műszaki szakértői tanácsadás, jogi tanácsadás, könyvvizsgáló, PME adminisztráció, PR tájékoztatási feladatok)	500 000	
	2.1 Tervezői tender lefolytatása – közbeszerzési dokumentáció készítése, elfogadtatása	2.1.1 Közbeszerzési dokumentáció készítése, elfogadtatása	700 000
		2.1.2 Ajánlati felhívás feladása, megjelentetése	100 000
		2.1.3 Közbeszerzés eljárás lefolytatása	300 000
		2.1.4 Éves beszámoló elkészítése a tervezői tender teljesüléséről	150 000
		2.1.5 Éves beszámoló feladása, megjelentetése	150 000
	2.2 II. forduló közbeszerzési dokumentációk készítése, elfogadtatása a KvVM FI-vel	2.2.1 Építési tender	2 000 000
		2.2.2 PR tender	1 000 000
		2.2.3 PME tender	1 000 000
2.2.4 Mérnök tender		1 000 000	
2.2.5 Eszköz tender		1 000 000	
2. Tétel összesen		7 900 000	
3.** Műszaki szakértői tanácsadás	3. Az építési tender műszaki munkájának felügyelete a társulás részéről, koordináció	2 000 000	
4.** Jogi tanácsadás	4. Jogi tanácsadás szerződések előkészítéshez	2 750 000	
5.** Könyvvizsgáló	5. Könyvvizsgáló	2 420 000	
6.** PME tanácsadás	6. PME adminisztrációs feladatainak ellátása, előrehaladási jelentések készítése	6 000 000	
7.** PR tájékoztatási feladatok	7. Kedvezményezett tájékoztatási kötelezettségei I: kommunikációs csomag	6 445 000	
3.-7. tétel összesen		19 615 000	
Összes költség		92 765 000	
Támogatás aránya (85%)		78 850 250	
Saját erő (15%)		13 914 750	

* A jóváhagyott pályázat, valamint a Támogatási szerződés 1. sz. melléklet: Útvonalterv, projektelemekek költségtáblája, 2. sz. melléklet: A projekt előkészítés (köz) beszerzései mellékletek értelmében az 1. tétel esetében **nyílt, közösségi értékhatár feletti közbeszerzési eljárás** lefolytatására került sor.

** A jóváhagyott pályázat, valamint a Támogatási szerződés 1. sz. melléklet: Útvonalterv, projektelemekek költségtáblája, 2. sz. melléklet: A projekt előkészítés (köz) beszerzései mellékletek értelmében a 2.-7. tételek esetében a **közbeszerzési értékhatár alatti, beszerzési szabályzat szerinti beszerzési eljárások** lefolytatására került sor.

Az Útvonalterv alapján lefolytatott beszerzési és közbeszerzési eljárások összegzése:

Eljárás megnevezése	Ajánlattételi/Ajánlati dokumentáció kezdetének kezdete	Ajánlattételi felhívás megküldése	Ajánlattétel időpontja	Szerződéskötés időpontja	Nyertes ajánlattevő	Szerződés nettó összege (Ft)	Nettó kifizetés (Ft)
Közbeszerzési tanácsadás (beszerzési szabályzat szerint)	2010. 04. 09.	2010. 04. 27.	2010. 05. 06.	2010. 05. 15.	TriCSÓK Kft. (1067 Budapest, Teréz krt. 19 III. em. 37.)	7.900.0000	1.580.000
Műszaki szakértői tanácsadás (beszerzési szabályzat)	2010. 05. 16.	2010. 06. 16.	2010. 06. 24.	2010. 06. 30.	ALA és Társa Mérnöki Szolgáltató Bt. (2422 Mezőfalva,	1.880.000 (maradvány 120.000)	705.000

Eljárás megnevezése	Ajánlattételi/Ajánlati dokumentáció előkészítésének kezdete	Ajánlattételi felhívás megküldése	Ajánlattétel időpontja	Szerződéskötés időpontja	Nyertes ajánlattevő	Szerződés nettó összege (Ft)	Nettó kifizetés (Ft)
szert)					Zrínyi M u. 8.)		
Jogi tanácsadás (beszerzési szabályzat szerint)	2010. 05. 16.	2010. 06. 16.	2010. 06. 24.	2010. 09. 30	Popgyákunik és Bozzai Ügyvédi Iroda (9700 Szombathely, Kőszegi utca 19.)	2.700.000 (maradvány 50.000)	771.428
Könyvvizsgálat (beszerzési szabályzat szerint)	2010. 05. 16.	2010. 06. 16.	2010. 06. 24.	2010. 09. 30.	Konzekvens Kft. (9700 Szombathely, Savaria tér 1/G.)	2.300.000 (maradvány 120.000)	657.144
PME tanácsadás (beszerzési szabályzat szerint)	2010. 05. 16.	2010. 06. 16.	2010. 06. 24.	2010. 06. 30.	Borostyánkő Tanácsadó és Marketing Kft. (9700 Szombathely, Széchenyi u. 2.-4.)	6.000.000	2.250.000
PR tájékoztatói feladatok (beszerzési szabályzat szerint)	2010. 05. 16.	2010. 06. 16.	2010. 06. 24.	2010. 06. 30.	Regionális Humán Innováció Képzési Nonprofit Kft. (9700 Szombathely, Horváth B. krt. 9.)	6.400.000 (maradvány 45.000)	2.400.000
Tervezői tender (Kbt. szerint)	2010. 06. 16.	2010. 10.	2010. 11. 29.	2011. 02. 15.	SOLVEX-MKM Konzorcium (SOLVEX Kft., 9700 Szombathely, Tolnai S.u.1. és MKM Consulting Zrt. 1115 Budapest, Bartók Béla u. 152/c)	58.900.000 (maradvány 6.350.000)	-

A támogatási szerződésben jóváhagyott nettó összköltségből a kötelezettségvállalással le nem kötött maradvány 6.685.000,-Ft.

A nettó kifizetések összege 8.362.575,-Ft, melynek 15%-a, azaz 1.254-386,-Ft az önerő. A kifizetési kérelmeket a könyvvizsgáló minden esetben felülvizsgálta.

A projekthez kapcsolódó áfa visszaigényelhető. Az erre vonatkozó APEH állásfoglalás alapján a 2009. és 2010. évekre vonatkozó szállítói kifizetésekhez kapcsolódó 2.291.000,- Ft értékű áfát visszaigényeltük. A NAV által lefolytatott ellenőrzést követően az áfa teljes értéke jóváírásra került a Társulás bankszámlájára.

A tervezés és a 2. fordulóban megvalósításra kerülő műszaki tartalom rövid összefoglalása:

A műszaki tartalom egyeztetését a tervező 2011. február hónapban megkezdte a hulladékudvarok és a válogatómű helyszíneit biztosító települési önkormányzatokkal és a Közreműködő Szervezettel (Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság, 2011. 07. 01-től Energia Központ). Több esetben (Szombathely, Körmend, Óriszentpéter, Répcelak) a tulajdonjogi, szolgalmi jogi problémák, közművesítés, megközelíthetőségi, alapozási költségek miatt az 1. fordulóban megadott helyszín nem volt tervezésre alkalmas, ezért az érintett önkormányzatok javaslata alapján más helyrajzi számú ingatlanokon kezdődött meg a tervezés. Erre a pályázat szerint lehetőség van. A köztes részletes megvalósíthatósági tanulmányt benyújtottuk a Közreműködő Szervezethez. A jóváhagyása folyamatban van. Az elkészült dokumentumokat a műszaki szakértő felülvizsgálta. A végleges műszaki tartalom ezen dokumentum jóváhagyást követően a településekkel és a Közreműködő Szervezettel történő egyeztetéseket követően alakul ki.

A tervezett fejlesztések: szelektív hulladékgyűjtés gyűjtőszigetek telepítése (80x3 db) és ezt kiegészítendő minden településen a (kb. 72 ezer háztartást érintő) házhoz menő szelektív gyűjtés feltételeinek megteremtése, az üveg hulladék elkülönített gyűjtése a közterületeken elhelyezett üveggyűjtő konténerekkel (150 db), a teljes Társulási területet lefedő hulladékudvar hálózat létesítése 8 helyszínen (Szombathely, Kőszeg, Körmend, Szentgotthárd, Bük, Óriszentpéter, Répcelak, Rábahídvég) a meglévő udvarok bővítésével és új hulladékudvarok kialakításával, 1 db válogatómű létesítése Szombathelyen, a házi komposztálás feltételeinek megteremtése, a rendszer üzemeltetéséhez szükséges gyűjtődényzet, berendezések és gépjárművek beszerzése.

A pályázat adminisztrációs kötelezettségeinek teljesítése:

A Közreműködő Szervezet elfogadta az 1. és 2. sz. projekt előrehaladási jelentéseket, valamint a 2010. évre vonatkozó éves fenntarthatósági és esélyegyenlőségi jelentéseket. A lefolytatott beszerzési és közbeszerzési eljárások okozta késedelmek okán négy változtatási kérelmet hagyott jóvá. A változtatások az egyes részfeladatokhoz kapcsolódó részhatáridőket érintették, a 2. forduló pályázat 2012. februári benyújtási határidejének változatlanul hagyása mellett. A PME tanácsadó az adminisztrációs feladatait ellátta.

A Társulás honlapján a pályázatra vonatkozó eseményeket, dokumentumokat a PR szakértő folyamatosan aktualizálta.

2. A bezárt települési szilárdhulladék -lerakók rekultivációja pályázat:

A KEOP 2.3.0 (bezárt települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja) program keretében a pályázat 1. fordulóját, mely az előkészítési munkákat támogatta volna 2011. években a források hiánya nem hirdették meg. 2011. februárban az **Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési program** keretében kiírásra került a Települési szilárdhulladék-lerakókat érintő rekultivációs programok kiterjesztése – **egyfordulós KEOP - 2011 -2.3.0/B pályázat**, melyet települési önkormányzatok jogi személyiségű társulásai nyújthattak be 2011. szeptember 1. hatánapig. A pályázat benyújtásához minden rekultiválandó lerakó esetében kötelező melléklete volt a hatóság által jóváhagyott teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálat és jogerős rekultivációs, valamint jogerős vízjogi létesítési engedély. A tervezés költsége utólag a Pályázati útmutató C3.1 pontja alapján elszámolható, amennyiben megfelel a pályázat előírásainak. Csak önkormányzati/állami tulajdonú, művelési ágból kivont, per-, teher-, és igénymentes, 2005. 12. 31. előtt bezárt, 100.000 m³-nél kevesebb hulladékot tartalmazó lerakók rekultivációja volt támogatható. A Társult települések közigazgatási területén 32 településnek van 100.000 m³-nél kevesebb hulladékot tartalmazó hatósági kötelezéssel érintett lerakója. További 8 település lerakójára vonatkozóan nincs hatósági kötelezés. A hatósági határozatokban a rekultiválandó területek nagysága csak becslésként szerepelt, ahol a hatóság ezt nem adta meg, ott a tulajdoni lap szerinti teljes területet vettük figyelembe. Így közel **140.000 m²** nagyságú az összes rekultiválandó terület. **A teljes becslélt felületre a rekultiváció nettó becslélt értéke 700 millió, azaz bruttó 875 millió.**

A pályázati feltételek ismertetében a Társulási Tanács 13/2011. (III. 30.) számú TT határozatában döntött a szükséges előkészítési munkák megkezdéséről. A tervezésre, engedélyezésre és pályázatrásra vonatkozó nyílt nemzeti értékhatár (becslélt érték 50 millió Ft) szerinti közbeszerzési eljárás lefolytatáshoz szükséges közbeszerzési tanácsadót a 14/2011. (III. 30.) számú TT határozatban foglalt beszerzési tervnek megfelelően a Társulás Beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendjéről szóló szabályzata értelmében kiválasztotta. Ennek megfelelően a közbeszerzési tanácsadói feladatokat a Hospital Management Kft. (továbbiakban: Tanácsadó) látja el a 2011. 04. 29. napján megkötött 980.000,- Ft + ÁFA értékű megbízási szerződés keretében.

Ezt követően április hónapban értesültünk a Vidékfejlesztési Minisztérium honlapjáról, hogy a „14R-Települési szilárd hulladéklerakók rekultivációja” 2010. évi pályázaton a Társulás területén lévő 100.000 m³-nél kevesebb hulladékot tartalmazó lerakók közül 16 település támogatást kapott a tervezési és engedélyezési feladatok elvégzésére. A pályázatokat a települések 2010. február hónapban nyújtották be, de a támogatásra vonatkozó döntések meghozatalára csak 2011. évben került sor. A jelenlegi KEOP támogatási rendszer a települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációját több önkormányzat társulásával, viszonylag nagy költségvetésű projekttel kívánja megvalósítani, ugyanakkor az előkészítésre az egyes önkormányzatok

külön-külön kaptak támogatást. Az érintett településeket levélben tájékoztattuk a rekultiváció KEOP -2011 - 2.3.0/B pályázatba történő beillesztésének feltételeiről és kértük nyilatkozataikat arra vonatkozóan, hogy a közigazgatási területükön lévő rekultiválandó hulladéklerakó megfelel-e a pályázatban előírtaknak, a támogatásból megvalósuló tervezési és engedélyezési eljárások befejeződnek-e a pályázat benyújtásáig és a tervek továbbtervezési, egyéb pályázatokban történő felhasználási joga megilleti-e az önkormányzatokat. A 2011. május 15. napjáig beérkezett nyilatkozatok alapján csak Szaknyér község nem kívánta a Társulás által előkészítendő projektbe beilleszteni a rekultiváció megvalósítását és több település nem rendelkezett még megkötött támogatási szerződéssel, így nem tudott nyilatkozni a dokumentumok elkészülésének határidejéről.

A 14R nyertes pályázataira vonatkozóan a társult településektől kapott tájékoztatást figyelembe véve a még fennmaradó tervezési és pályázati feladatokra vonatkozó közbeszerzési eljárást a K.É. 12647/2011 számon 2011. május 27-én megjelent ajánlattételi felhívással megindítottuk. Az ajánlattételi határidő 2011. június 14. volt. Az ajánlatkérési dokumentációt 7 ajánlattevő vette meg- Az ajánlattételi időszakban egy ajánlattevő 2011. június 9. napján előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be. Az előzetes vitarendezési kérelemben ajánlattevő előadta, hogy az engedélyezési eljárásra vonatkozó jogszabályok alapján a hatóságok rendelkezésére álló határidők miatt az ajánlatkérési dokumentációban meghatározott ennél rövidebb határidők teljesíthetetlenek ezért a Kbt. 56. § (4) bekezdésében foglalt ajánlattevői esélyegyenlőség sérül. Az ajánlati dokumentációban a határidők az ajánlattételi felhívás feladásakor a pályázat ismert benyújtási határidejének figyelembe vételével kerültek meghatározásra (felülvizsgálati munkarészek 30 nap; tervezési munkarészek, engedélyezési eljárás, pályázat benyújtása 2011. 09. 01.). Ezen határidők korábbiak mint a jogszabályokban a hatóságok számára meghatározott teljes ügyintézési határidő (1995. évi LIII. törvény 91. §(1) bek alapján a környezetvédelmi engedély megszerzésére irányuló ügyintézési határidő legfeljebb három hónap, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 43. §(1) bek. alapján a hulladékgazdálkodási hatósági engedélyezési eljárásokba három hónap), ezért az ajánlattevő által az előzetes vitarendezési kérelemben előadottak az ajánlat módosítása nélkül egy jogorvoslati eljárás során megalapozottak lettek volna. A Társulási Tanács a pályázat előkészítésére vonatkozó 13/2011. (III. 30.) számú TT határozatát annak ismeretében hozta meg, hogy a feladatok elvégzésére szűkös határidő áll rendelkezésre. A nyertes ajánlattevő részéről a munkák párhuzamos végzésével és rendkívül körültekintő és szigorúan betartott ütemtervvel tartható csak a 2011. szeptember 1-jei pályázati határidő, de bármely váratlan esemény, vagy a hatósági eljárások késedelme magas kockázatot jelent. Amennyiben a közbeszerzési eljárás során jogorvoslat indul (a KDB –re vonatkozó jogszabályi előírások alapján ez legalább 2 hónapos késedelmet is jelent a szerződéskötésnél) 2011. szeptember 1-jei pályázat benyújtási határidőre a pályázatot nem lehet benyújtani.

A fentiek ismeretében, a közbeszerzési tanácsadó javaslatára alapján a 2/2011 (VI. 10.) sz. KBB. határozatot elfogadó döntést (2. sz. melléklet) követően az eljárás 2011. 06. 10-én visszavonásra került a várható jogorvoslati eljárás további következményeinek (az eljárás lefolyásának minimálisan 30 nap időszükséglete, a kérelem megalapozottsága esetén az ajánlatkérő terhére megítélésre kerülő fizetési kötelezettség) elkerülése érdekében.

Az eljárás visszavonását követően megvizsgáltuk, hogy milyen további lehetőségek vannak a rekultivációs tervezési munkarészek elvégzésére, valamint a pályázat előkészítésére. A 14R pályázat nyertes települései esetében a fentiekben ismertetett okok miatt a 2011. 09. 01-jei határidőre a KEOP pályázat benyújtásához szükséges jogerős engedélyek sem állhattak rendelkezésre. Mivel ezen határidőre a pályázat nem készülhet el a Társulási Tanács visszavonta a tárgyban meghozott 13/2011. (III. 30.) számú TT határozatát és a tervezési és engedélyezési munkák előkészítésének megkezdésére a 18/2011. (VI.27.) TT számú határozat értelmében egy ilyen tárgyú, nettó 24,4 millió Ft becsült értékű egyszerű közbeszerzési eljárást indítottunk, melyben az ajánlattételi határidő 2011. 08. 30. volt. A tervezetnek megfelelően a nyertes ajánlattevő feladata a Társulás közigazgatási területén lévő 100.000 m³-nél kevesebb hulladékot tartalmazó bezárt települési szilárdhulladék-lerakók (kivéve a 14R pályázaton nyertes településeket) esetében a környezetvédelmi felülvizsgálatok, a jogerős rekultivációs, valamint jogerős vízjogi létesítési engedélyezési dokumentumok elkészítése, az engedélyek megszerzése.

Folyamatosan figyeltük a rekultivációs feladatok ellátását segítő egyéb pályázati lehetőségeket is. 2011.

július hónapban meghirdették a NYDOP -4.1.1/C-11 Helyi és kistérségi szintű rekultivációs programok című pályázatot. A régióban mindösszesen 0,4 Mrd Ft áll a pályázók rendelkezésére, egy pályázatban a támogatás összege maximum 400 millió Ft lehet és az önerő mértéke minimálisan 10%. A benyújtási határidő 2011. 08. 01. – 2011. 09. 30. közötti. A pályázat egyfordulós és kötelező mellékelni a projekt megvalósítására vonatkozó jogerős rekultivációs és vízjogi létesítési hatósági engedélyeket, környezetvédelmi felülvizsgálatokat. A jogerős engedélyek hiányában a pályázat nem nyújtható be határidőre.

3. Egyéb, a Társulás működéséhez kapcsolódó feladatok elvégzése:

- 2011. I. félévben a Társulási Tanács 3 ülést tartott: 2011. február 2-án, 2011. március 30-án, 2011. június 27-én. A Társulási Tanács ülésein meghozott határozatok megtalálható a Társulás honlapján (www.westhull.hu). A honlapon az adatok feltöltése és frissítése folyamatos, így a társult önkormányzatok minden, a Társulás működésével és a pályázatokkal kapcsolatos információt megtalálhatnak.
- Tagönkormányzataink részére megküldtük a Társulás 2010. évi működéséről készült beszámolókat, melynek elfogadását határozat meghozatalával kértük.
- A Társult településekre vonatkozó adatbázisunk folyamatos frissítése céljából több alkalommal levelünkben megkerestük a társult önkormányzatokat az alapadataik ismételt megadása céljából.
- A Társult települések megkeresésére több alkalommal tájékoztatást küldtünk írásban és személyes megkeresésükre is tájékoztatást adtunk.

5. Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató

A Társulás a 2011. év I. félévben a részére jóváhagyott előirányzatokon belül gazdálkodott. A működéshez szükséges kiadásokat teljesítette, a költségvetésben meghatározott bevételek beszedéséről az alábbiak szerint gondoskodott:

Az önkormányzatok részben teljesítették fizetési kötelezettségüket, amelynek a társulási megállapodás értelmében tettek eleget.

A Társulási megállapodás V/1. pontja alapján 2011. évben a tagok befizetési kötelezettsége nem változott, mivel az előző évhez hasonlóan 100 Ft/fő/ év működési hozzájárulást és 500 Ft/fő/év beruházási önrészt fizettek be.

Kimutatás a 2011. június 30-ig teljesített tagi befizetésekről

<i>Megnevezés</i>	<i>érték (Ft)</i>
MŰKÖDÉSI HOZZÁJÁRULÁS ÖNKORMÁNYZATOKTÓL (2010. évi hátralék)	189.400
MŰKÖDÉSI HOZZÁJÁRULÁS ÖNKORMÁNYZATOKTÓL (2011. évi)	11.439.100
BERUHÁZÁSI HOZZÁJÁRULÁS ÖNKORMÁNYZATOKTÓL (2010. évi hátralék)	852.875
VAGYONI HOZZÁJÁRULÁS ÖNKORMÁNYZATOKTÓL (2011. évi)	55.776.900
<i>Mindösszesen</i>	68.258.275

A fenti önkormányzati hozzájárulások – a társulási megállapodás alapján - pénzeszközátvételnél kerültek elszámolásra.

2011. június 31-i határidővel a társult önkormányzatok 55.039.645 Ft összeggel tartoztak a Társulás felé, melyből:

- 2009. évi tartozás: 1.306.560 Ft,
- 2010. évi tartozás: 8.458.985 Ft,
- 2011. évi tartozás: 45.274.100 Ft.

A 2011. évi költségvetés részletes adatai nyilvánosan közzétételre kerültek a www.westhull.hu honlapon a Társulásról menüpont Költségvetés alpontja alatt.

2011. év I. félévben a személyi juttatások tekintetében egy fő közalkalmazotti és egy fő megbízási jogviszonyban álló személy munkabére és megbízási díja került kifizetésre, a személyi jellegű kiadások kiemelt előirányzat teljesítése 46,85 %-os volt.

A dologi kiadások tekintetében törekedtünk a takarékosagra, a szombathelyi városházán kialakított irodahelyiség működéséhez szükséges eszközöket beszereztük. A kiadásra fedezetett a Jászai Mari utcai irodahelyiség bútorzatának értékesítése biztosította.

2011. június 30. napig a dologi kiemelt előirányzat 41,3 %-a, a felhalmozási kiadások 32,86 %-a teljesült.

Felhalmozási kiadásként a KEOP 7.1.1/0-2009-0009. projekttel kapcsolatos kifizetések kerültek elszámolásra.

2011. év I. félévében a projekttel kapcsolatban 4.559.191 Ft kiadása volt a Társulásnak, melyhez az NFÜ a 2. negyedéves kifizető szerv által fizetendő támogatási összeg részleteként 2.119.611 Ft támogatást folyósított. A projekthez kapcsolódva 2011. év I. félévében 2.439.580 Ft önrész kifizetésére került sor.

A projekttel kapcsolatban az előző évi kifizetések alapján az állami adóhatóság 2.291 E Ft áfa visszaigénylést állapított meg és folyósított.

Összességében a pénzforgalmi bevételek 55,7 %-a és a pénzforgalmi kiadások 36,5 %-a teljesült az első félévben.

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Szombathely, 2011. szeptember 20.

Tisztelettel:

**Marton Zsolt sk.
Társulási Tanács Elnöke**

Határozati javaslat

Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás VII/1.2 pontja alapján a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2011. I. félévi munkájáról szóló beszámolót, az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester