

Előterjesztés
Vasi tandem Kft. pótmunka igény benyújtása

Répcelak Városa Önkormányzata közbeszerzési eljárás keretében vállalkozási szerződést kötött a Vasi Tandem Kft.-vel (Szombathely, Mátyás kir. u. 17.) az NYDOP-3.1.1/C-09-2009-0008 kódszámú Répcelak város közcélú sportlétesítményének és megközelíthetőségének fejlesztése című projekt keretében a répcelaki sportpályán a leendő lelátó melletti kerítés, eredményjelző és cserepadok kivitelezésére.

A munkálatok 2010. november 23.-án megtartott munkaterület átadás-átvétellel megkezdődtek, amely azóta is folyik, dacára a zord időjárásnak. Jelenleg a lábazat készítés, koszorú betonozási munkálatai zajlanak.

1. A kivitelező jelezte, hogy a tervdokumentáció szerint az eredményjelző statikai megtámasztása nem kellően megalapozott, ezért felelősséget csak úgy tudnak vállalni a kivitelezésére, ha egy megerősített szerkezetet épít. Ehhez a tervező cég hozzájárulását adta.

A mellékelt költségvetés szerint a munkálatok bekerülési költsége: **bruttó 254.498,-Ft**

2. A kispadok vízelvezetésének kialakításáról a tervdokumentáció nem rendelkezett, de anélkül - mivel süllyesztett kivitelben készül - nem lehet kivitelezni.

A mellékelt költségvetés szerint a munkálatok bekerülési költsége: **bruttó 30.529,-Ft**

Mindösszesen a pótmunkák bekerülési költsége: bruttó 356.288,-Ft

A köztünk létrejött vállalkozási szerződés értelmében a rendelkezésre álló tartalékkeret összege bruttó 400.000,-Ft

Kérem a Tisztelt Képviselőtestület döntését a pótmunkák elszámolását illetően.

Melléklet: 1 pld. árajánlat

Répcelak, 2011. február 10.

Tisztelettel: Mérgesné Stampf Ildikó sk.
műszaki csoportvezető

Határozati javaslat:

Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Vasi Tandem Kft.-vel (Szombathely, Mátyás kir. u. 17.) az NYDOP-3.1.1/C-09-2009-0008 kódszámú Répcelak város közcélú sportlétesítményének és megközelíthetőségének fejlesztése című projekt keretében a répcelaki sportpályán a leendő lelátó melletti kerítés, eredményjelző és cserepadok kivitelezésére kötött vállalkozási szerződésben rendelkezésre álló tartalékkeret felhasználását nettó 285.030,-Ft + 71.258,-Ft (25 % ÁFA), azaz bruttó 356.288,-Ft értékben engedélyezi.

Felhatalmazza a polgármestert pótmunkák elrendelésére.

Felelős: Dr. Németh Kálmán polgármester
Mérgesné Stampf Ildikó műszaki csoportvezető

Határidő: azonnal

VASI TANDEM

Építőipari és Szolgáltató Kft.
Tirály u. 17.
Tel./Fax: 94/511-462
Adószám: HU-12503775-2-18
Bsz:11996808-06134288-10000018
SWIFT kód: GIBAHUHB

Név :

Répcelak Város Önkormányzata

Cím :

9653 Répcelak, Bartók Béla u. 38.

Kelt: 2011 év február hó 08 nap

Szám :.....

KSH besorolás:.....

Teljesítés:20.. év.....hó...nap

Készítette :Szita Sándor

A munka leírása:

Répcelaki Sportpályarekonstrukció
CSEREPAD, EREDMÉNYJELZŐ,KORLÁT
Pótmunkák
Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	166.633	118.397
1.1 Közvetlen önköltség összesen	166.633	118.397
2.1 ÁFA vetítési alap		285.030
2.2 Áfa	25%	71.258
3. A munka ára		356.288

Vasi Tandem
Építőipari és Szolgáltató Kft.
9700 Szombathely
Mátyás K. u. 17.



Aláírás

Készült a TERC Kft. 'King 5.9' programcsomagjával!

\\KING\terc\king59\onszla\rlak, LELÁTÓ\rlak.cserepad,eredményj, korl_pót.slo2

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Rlak,cserepad,eredményjelző		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-003-005.1.1.3 (24) Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, Eredményjelző megtámasztás alaptest megerősítéssel 2 db pontalappal Statikus tervező nyilatkozata szerint 2 m3	0	5.152	0	10.304
2	21-003-006.1.1 (40) Kispad vízvezetésének kialakítása Munkaárok földkiemelése 0,5 m3	0	4.548	0	2.274
3	21-004-001.1.1 (1) Kispad vízvezetésének kialakítása Földvisszatöltés csőfeltetés után 0,3 m3	0	1.500	0	450
4	21-008-002.2.2 (11) Kispad vízvezetésének kialakítása Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörítési fok: 90% 0,3 m3	9	1.896	3	569
5	21-011-007.2-0120015 (14) Kispad vízvezetésének kialakítása homokos kavics feltöltés cső alá 0,3 m3	4.500	4.600	1.350	1.380
6	23-003-003-0112210 (5) Eredményjelző megtámasztás készítése Statikus tervező által kiadott nyilatkozat alapján Pontalappalap készítése helyszínen kevertminőségű betonból C12/15 - X0b(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _{max} = 32 mm, m = 6,5 finomsági modulussal 2 m3	18.715	5.184	37.430	10.368
7	34-001-002.1.6 (18) Eredményjelző statikai megerősítése, 2 db hátsó támasztó láb és 1 db szélfogó rács kiépítése szükséges merevítőkkal, festés és mázolóssal együtt Statikus tervező által kiadott nyilatkozat alapján 1 összeg	121.900	84.800	121.900	84.800
8	54-005-004.2-0230562 (14) Kispad vízvezetésének kialakítása PVC 110-es 90 fok idom 2 db	385	350	770	700
9	54-005-005.3 (23) Kispad vízvezetésének kialakítása PVC cső csőátmérő: 110 mm 4 m	420	838	1.680	3.352

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Rlak,cserepad,eredmény, Egyéni útó	A tétel ára összesen			
			Anyag	Munkadíj		
10	82-009-021.1-0231001 (150) Kispad vízelvezetésének kialakítása Padlóösszefolyó rács beépítése 2 db		1.750	2.100	3.500	4.200
Munkanem összesen:					166.633	118.397