

Előterjesztés
Belterületi vízrendezés projekt befejezési határidejének módosítása

Tisztelt Képviselőtestület!

A Répcelak Város belterületi vízrendezése című NYDOP-4.1.1/B-09-2009-0012 azonosítószámú projekt kivitelezési munkái 2011. július 14.-én befejeződtek, 2011. augusztus 4.-én kelt kérelmünkben eljuttattuk az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez (9021 Győr Árpád u. 28.-32.) a létesítmény üzemeltetési engedély iránti kérelmét.

Mivel a beruházás két állami tulajdonban lévő ingatlant is érint (Répcelak 777/1 hrsz, és Répcelak 05 hrsz országos közút megnevezésű ingatlanok) a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal (továbbiakban: KKK), mint az érintett ingatlanok vagyongazdálkodójával érvényben lévő Megállapodás 1.6. pontja értelmében „a beruházás befejezését és a vízjogi üzemeltetési engedély jogerőre emelkedését követően a Felek külön megállapodásban rendelkeznek az Állami Ingatlant érintő vezetékjog Önkormányzat javára, az MNV Zrt. részére történő kártalanítás fizetése ellenében történő alapításáról”.

A vezetékjog alapításának költségei szerepelnek a projekt elszámolható költségei között az "Ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése" soron. Mivel a vezetékjog alapításának ügyintézése csak a jogerős üzemeltetési engedély birtokában kezdeményezhető, melynek kiadása (90 napos ügyintézési időt feltételezve) 2011. október előtt nem várható, a költség elszámolhatósága érdekében szükséges a projekt záródátumának módosítása.

Tekintettel arra, hogy a 90 napos üzemeltetési engedélyezési eljárást követően a szolgalmi jog alapításhoz kapcsolódó ügyintézés a KKK-nál – tapasztalatok alapján - még további 45-60 napot vesz igénybe, javasoljuk a projekt záródátumát 2011. december 31-ig meghosszabbítani.

Kérem a tisztelt Képviselőtestület hozzájárulását a támogatási szerződés módosításához.

Répcelak, 2011. augusztus 16.

Tisztelettel:

Mérgesné Stampf Ildikó sk.
műszaki csoportvezető

Határozati javaslat:

Répcelak város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Répcelak Város belterületi vízrendezése című NYDOP-4.1.1/B-09-2009-0012 azonosítószámú projekt támogatási szerződésének módosítását kezdeményezi a projekt befejezési határidejének 2011. december 31-re történő kitolásával a szolgalmi jog bejegyzése, illetve a vízjogi üzemelési engedély megszerzésének időszükséglete miatt.

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés módosításának az aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Németh Kálmán polgármester

Mérgesné Stampf Ildikó műszaki csoportvezető